



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MINISTÉRIO PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PELOTAS

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: RUA VINTE E NOVE DE JUNHO, Nº 80 - PELOTAS - RS

Data Base: abr/2022

Item	Valor Total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%	Período 5	%	Período 6	%	Período 7	%	Período 8	%
1 MOBILIZAÇÃO	2.201,48	0,40	2.201,48	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
2 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS	3.499,42	0,64	594,90	17,00	419,93	12,00	419,93	12,00	419,93	12,00	419,93	12,00	419,93	12,00	419,93	12,00	384,94	11,00
3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	60.876,39	11,09	10.957,75	18,00	4.870,11	8,00	9.131,46	15,00	9.131,46	15,00	7.913,93	13,00	7.913,93	13,00	7.305,17	12,00	3.652,58	6,00
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10.800,00	1,97	332,64	3,08	876,96	8,12	1.400,76	12,97	1.399,68	12,96	1.705,32	15,79	1.655,64	15,33	1.812,24	16,78	1.616,76	14,97
5 PAREDES E PAINÉIS	10.536,02	1,92	-	0,00	-	0,00	10.536,02	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6 COBERTURA	56.966,87	10,36	-	0,00	7.405,56	13,00	-	0,00	12.532,49	22,00	-	0,00	-	0,00	37.027,82	65,00	-	0,00
7 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	22.339,60	4,07	-	0,00	11.169,80	50,00	11.169,80	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8 PISOS INTERNOS	113,42	0,02	-	0,00	113,42	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9 REVESTIMENTOS	62.921,56	11,46	-	0,00	5.033,72	8,00	10.067,45	16,00	11.325,88	18,00	11.325,88	18,00	10.067,45	16,00	10.067,45	16,00	5.033,72	8,00
10 ESQUADRIAS	27.134,71	4,94	-	0,00	1.628,08	6,00	2.984,82	11,00	3.256,17	12,00	6.512,33	24,00	8.411,76	31,00	2.984,82	11,00	1.356,74	5,00
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.503,07	5,37	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.900,61	20,00	11.801,23	40,00	11.801,23	40,00	-	0,00	-	0,00
12 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	3.022,05	0,55	-	0,00	-	0,00	1.511,03	50,00	1.511,03	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	7.752,60	1,41	-	0,00	542,68	7,00	1.317,94	17,00	1.317,94	17,00	1.317,94	17,00	1.317,94	17,00	1.317,94	17,00	620,21	8,00
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	35.222,22	6,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13.384,44	38,00	12.327,78	36,00	-	0,00	9.510,00	27,00
15 PINTURA	205.079,64	37,35	-	0,00	10.253,98	5,00	20.507,96	10,00	22.558,76	11,00	32.812,74	16,00	30.761,95	15,00	30.761,95	15,00	57.422,30	28,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS	57,02	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	57,02	100,00
17 SERVIÇOS FINAIS	11.038,86	2,01	662,33	6,00	772,72	7,00	772,72	7,00	772,72	7,00	772,72	7,00	772,72	7,00	772,72	7,00	5.740,21	52,00
Total do período	549.063,93	100,00	14.749,10	2,69	43.086,99	7,85	69.819,89	12,72	70.126,67	12,77	87.966,47	16,02	85.450,32	15,56	92.470,03	16,84	85.394,47	15,55
Acumulado			14.749,10	2,69	57.836,08	10,53	127.656,97	23,25	197.782,64	36,02	285.749,10	52,04	371.199,43	67,61	463.669,46	84,45	549.063,93	100,00

PTPD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA