

Expressão Engenharia e Construções Ltda.
 Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
 CNPJ: 91.954.776/0001-04
 Fone/fax: (54) 99711 2626
 e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

DATA: 15/09/2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS

Data Base: mai/2023

Item	Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%	Período 5	%	Período 6	%	Período 7	%	Período 8	%
1 MOBILIZAÇÃO	2.281,81	0,54	2.281,81	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS	9.447,09	2,22	1.511,53	16,00	1.133,65	12,00	1.133,65	12,00	1.133,65	12,00	1.133,65	12,00	1.133,65	12,00	1.133,65	12,00	1.133,65	12,00
3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	41.637,98	9,78	16.655,19	40,00	-	0,00	4.163,80	10,00	8.327,60	20,00	8.327,60	20,00	4.163,80	10,00	-	0,00	-	0,00
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	35.401,37	8,32	1.929,37	5,45	1.200,11	3,39	5.543,85	15,66	8.071,51	22,80	7.459,07	21,07	4.382,69	12,38	3.479,95	9,83	3.334,81	9,42
5 PAREDES E PAINÉIS	3.170,66	0,74	-	0,00	-	0,00	1.585,33	50,00	1.585,33	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6 COBERTURA	57.945,55	13,61	-	0,00	-	0,00	8.691,83	15,00	17.383,67	30,00	17.383,67	30,00	8.691,83	15,00	5.794,56	10,00	-	0,00
7 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	2.678,06	0,63	-	0,00	2.678,06	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8 PISOS INTERNOS	5.226,37	1,23	-	0,00	1.567,91	30,00	2.090,55	40,00	1.567,91	30,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9 REVESTIMENTOS	114.539,10	26,91	-	0,00	3.436,17	3,00	22.907,82	20,00	34.361,73	30,00	34.361,73	30,00	17.180,87	15,00	2.290,78	2,00	-	0,00
10 ESQUADRIAS	13.743,30	3,23	-	0,00	-	0,00	2.061,50	15,00	4.122,99	30,00	4.122,99	30,00	2.061,50	15,00	687,17	5,00	687,17	5,00
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.823,21	3,25	-	0,00	-	0,00	2.073,48	15,00	2.073,48	15,00	2.073,48	15,00	3.455,80	25,00	4.146,96	30,00	-	0,00
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.964,88	2,81	-	0,00	3.589,46	30,00	4.785,95	40,00	3.589,46	30,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	15.994,12	3,76	-	0,00	-	0,00	2.399,12	15,00	5.597,94	35,00	5.597,94	35,00	2.399,12	15,00	-	0,00	-	0,00
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	25.160,81	5,91	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15.096,49	60,00	10.064,32	40,00
15 PINTURA	55.933,51	13,14	-	0,00	-	0,00	8.390,03	15,00	8.390,03	15,00	8.390,03	15,00	8.390,03	15,00	8.390,03	15,00	13.983,38	25,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS	6.373,49	1,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6.373,49	100,00
17 SERVIÇOS FINAIS	10.316,84	2,42	825,35	8,00	825,35	8,00	825,35	8,00	825,35	8,00	825,35	8,00	825,35	8,00	825,35	8,00	4.539,41	44,00
Total do período	425.638,15	100,00	23.203,26	5,45	14.430,71	3,39	66.652,25	15,66	97.030,65	22,80	89.675,50	21,07	52.684,63	12,38	41.844,93	9,83	40.116,23	9,42
Acumulado			23.203,26	5,45	37.633,97	8,84	104.286,22	24,50	201.316,87	47,30	290.992,37	68,37	343.676,99	80,74	385.521,92	90,58	425.638,15	100,00

EXPRESSÃO

Engenharia e Construções Ltda.
 CNPJ: 91.954.776/0001-04
 Eduardo Faggion Schramm
 CPF: 030.632.840-25

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
 CREA RS 109397