

Expressão Engenharia e Construções Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

DATA: 25/09/2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: AV. CEL APARÍCIO BORGES, Nº 1817 - PORTO ALEGRE - RS
Data Base: jun/2023

Item	Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%	Período 5	%	Período 6	%	Período 7	%	Período 8	%	
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS	8.873,56	1,51	1.242,30	14,00	1.064,83	12,00	1.064,83	12,00	1.064,83	12,00	1.064,83	12,00	1.064,83	12,00	1.153,56	13,00	1.153,56	13,00	100,00
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	86.032,95	14,59	15.485,93	18,00	12.044,61	14,00	12.044,61	14,00	12.044,61	14,00	11.184,28	13,00	11.184,28	13,00	12.044,61	14,00	-	0,00	100,00
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	33.231,44	5,64	1.080,02	3,25	2.940,98	8,85	4.612,52	13,88	4.170,55	12,55	5.493,16	16,53	5.626,08	16,93	4.748,77	14,29	4.559,35	13,72	100,00
4 COBERTURA	40.711,00	6,91	-	0,00	11.806,19	29,00	11.806,19	29,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8.549,31	21,00	8.549,31	21,00	100,00
5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	11.247,12	1,91	-	0,00	11.247,12	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00
6 PISOS INTERNOS	1.682,40	0,29	-	0,00	-	0,00	841,20	50,00	841,20	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00
7 REVESTIMENTOS	60.264,63	10,22	-	0,00	10.244,99	17,00	10.244,99	17,00	10.244,99	17,00	10.244,99	17,00	9.642,34	16,00	9.642,34	16,00	-	0,00	100,00
8 ESQUADRIAS	6.756,91	1,15	-	0,00	1.148,67	17,00	1.148,67	17,00	1.148,67	17,00	1.148,67	17,00	1.081,11	16,00	1.081,11	16,00	-	0,00	100,00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.129,56	1,38	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.625,91	20,00	2.438,87	30,00	2.438,87	30,00	1.625,91	20,00	-	0,00	100,00
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	57.082,22	9,68	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.854,11	5,00	25.687,00	45,00	28.541,11	50,00	-	0,00	-	0,00	100,00
11 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	77.888,75	13,21	-	0,00	-	0,00	15.577,75	20,00	15.577,75	20,00	15.577,75	20,00	15.577,75	20,00	15.577,75	20,00	-	0,00	100,00
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	10.652,74	1,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.326,37	50,00	5.326,37	50,00	100,00
13 PINTURA	157.571,85	26,73	-	0,00	-	0,00	23.635,78	15,00	23.635,78	15,00	23.635,78	15,00	23.635,78	15,00	23.635,78	15,00	39.392,96	25,00	100,00
14 SERVIÇOS DIVERSOS	16.222,09	2,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	16.222,09	100,00	100,00
15 SERVIÇOS FINAIS	13.161,45	2,23	1.184,53	9,00	1.184,53	9,00	1.184,53	9,00	1.184,53	9,00	1.184,53	9,00	1.184,53	9,00	1.184,53	9,00	4.869,74	37,00	100,00
Total do período	589.508,67	100,00	18.992,78	3,22	51.681,92	8,77	82.161,07	13,94	74.392,93	12,62	97.659,85	16,57	99.976,68	16,96	84.570,04	14,35	80.073,39	13,58	
Acumulado			18.992,78	3,22	70.674,71	11,99	152.835,78	25,93	227.228,71	38,55	324.888,56	55,11	424.865,24	72,07	509.435,28	86,42	589.508,67	100,00	

EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397