

Expressão Engenharia e Construções Ltda. DATA: 23/11/2023  
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS  
CNPJ: 91.954.776/0001-04  
Fone/fax: (54) 99711 2626  
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO  
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ  
Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS  
Data Base: ago/2023

Item	Valor total	%	Periodo 1	%	Periodo 2	%	Periodo 3	%	Periodo 4	%	Periodo 5	%	Periodo 6	%	Periodo 7	%	Periodo 8	%	
1 MOBILIZAÇÃO	2.316,47	0,29	2.316,47	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00
2 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS	9.853,57	1,21	1.379,50	14,00	1.182,43	12,00	1.182,43	12,00	1.182,43	12,00	1.182,43	12,00	1.182,43	12,00	1.280,96	13,00	1.280,96	13,00	100,00
3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	84.426,22	10,40	16.885,24	20,00	10.975,41	13,00	16.040,98	19,00	16.040,98	19,00	16.040,98	19,00	8.442,62	10,00	-	0,00	-	0,00	100,00
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	35.917,04	4,42	1.023,64	2,85	3.031,40	8,44	5.764,68	16,05	6.310,62	17,57	5.057,12	14,08	4.784,15	13,32	4.956,55	13,80	4.988,88	13,89	100,00
5 PAREDES E PAINÉIS	7.778,83	0,96	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.944,71	25,00	1.944,71	25,00	1.944,71	25,00	1.944,71	25,00	-	0,00	100,00
6 COBERTURA	129.688,20	15,97	-	0,00	32.422,05	25,00	32.422,05	25,00	46.687,75	36,00	-	0,00	-	0,00	9.078,17	7,00	9.078,17	7,00	100,00
7 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	12.062,43	1,49	-	0,00	2.412,49	20,00	9.649,94	80,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00
8 PISOS INTERNOS	32.570,11	4,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6.514,02	20,00	6.514,02	20,00	8.468,23	26,00	11.073,84	34,00	-	0,00	100,00
9 REVESTIMENTOS	72.948,86	8,98	-	0,00	8.753,86	12,00	18.237,22	25,00	18.237,22	25,00	18.237,22	25,00	9.483,35	13,00	-	0,00	-	0,00	100,00
10 ESQUADRIAS	18.408,62	2,27	-	0,00	1.840,86	10,00	4.970,33	27,00	3.681,72	20,00	3.681,72	20,00	1.840,86	10,00	2.393,12	13,00	-	0,00	100,00
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.528,07	6,96	-	0,00	-	0,00	5.652,81	10,00	5.652,81	10,00	16.958,42	30,00	16.958,42	30,00	11.305,61	20,00	-	0,00	100,00
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	53.162,77	6,55	-	0,00	6.379,53	12,00	13.290,69	25,00	13.290,69	25,00	13.290,69	25,00	6.911,16	13,00	-	0,00	-	0,00	100,00
13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	65.814,24	8,11	-	0,00	-	0,00	13.162,85	20,00	13.162,85	20,00	13.162,85	20,00	13.162,85	20,00	13.162,85	20,00	-	0,00	100,00
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	26.987,66	3,32	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13.493,83	50,00	13.493,83	50,00	100,00
15 PINTURA	167.099,27	20,58	-	0,00	-	0,00	8.354,96	5,00	8.354,96	5,00	16.709,93	10,00	33.419,85	20,00	41.774,82	25,00	58.484,74	35,00	100,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS	18.997,48	2,34	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18.997,48	100,00	100,00
17 SERVIÇOS FINAIS	17.360,16	2,14	1.562,41	9,00	1.562,41	9,00	1.562,41	9,00	1.562,41	9,00	1.562,41	9,00	1.562,41	9,00	1.562,41	9,00	6.423,26	37,00	100,00
Total do período	811.920,00	100,00	23.167,26	2,85	68.560,44	8,44	130.291,36	16,05	142.623,18	17,57	114.342,50	14,08	108.161,05	13,32	112.026,88	13,80	112.747,33	13,89	
Acumulado			23.167,26	2,85	91.727,71	11,30	222.019,06	27,34	364.642,24	44,91	478.984,74	58,99	587.145,79	72,32	699.172,67	86,11	811.920,00	100,00	

EXPRESSÃO  
Engenharia e Construções Ltda.  
CNPJ: 91.954.776/0001-04  
Eduardo Faggion Schramm  
CPF: 030.632.840-25

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis  
CREA RS 109397