



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CERRO LARGO

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: AVENIDA 20 DE SETEMBRO, Nº 595 - CERRO LARGO - RS

Data Base: jan/2026

Ítem		Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%	Período 5	%	Período 6	%
1	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	3.066,53	0,56	3.066,53	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS	9.892,25	1,79	1.978,45	20,00	1.582,76	16,00	1.582,76	16,00	1.582,76	16,00	1.582,76	16,00	1.582,76	16,00
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	41.591,84	7,53	20.380,00	49,00	6.654,69	16,00	4.991,02	12,00	4.991,02	12,00	4.575,10	11,00	-	0,00
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	44.806,39	8,12	2.419,55	5,40	8.226,45	18,36	10.798,34	24,10	7.921,77	17,68	8.777,57	19,59	6.662,71	14,87
5	COBERTURA	97.892,20	17,73	-	0,00	40.135,80	41,00	41.114,72	42,00	4.894,61	5,00	11.747,06	12,00	-	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	31.891,80	5,78	-	0,00	15.945,90	50,00	15.945,90	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	PISOS INTERNOS	6.309,81	1,14	-	0,00	1.261,96	20,00	1.892,94	30,00	1.892,94	30,00	1.261,96	20,00	-	0,00
8	REVESTIMENTOS	70.392,63	12,75	-	0,00	14.078,53	20,00	21.117,79	30,00	21.117,79	30,00	14.078,53	20,00	-	0,00
9	ESQUADRIAS	35.765,08	6,48	-	0,00	5.364,76	15,00	8.941,27	25,00	9.656,57	27,00	8.941,27	25,00	2.861,21	8,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.667,88	1,93	-	0,00	-	0,00	1.600,18	15,00	2.133,58	20,00	2.666,97	25,00	4.267,15	40,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	30.835,89	5,59	-	0,00	6.167,18	20,00	9.250,77	30,00	9.250,77	30,00	6.167,18	20,00	-	0,00
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	48.447,95	8,78	-	0,00	-	0,00	9.689,59	20,00	19.379,18	40,00	19.379,18	40,00	-	0,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	6.636,95	1,20	-	0,00	-	0,00	-	0,00	331,85	5,00	1.991,09	30,00	4.314,02	65,00
14	PINTURA	83.407,75	15,11	-	0,00	-	0,00	4.170,39	5,00	12.511,16	15,00	25.022,33	30,00	41.703,88	50,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS	15.397,24	2,79	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15.397,24	100,00
16	SERVIÇOS FINAIS	15.095,78	2,73	1.962,45	13,00	1.962,45	13,00	1.962,45	13,00	1.962,45	13,00	1.962,45	13,00	5.283,52	35,00
Total do período		552.097,97	100,00	R\$ 29.806,98	5,40	R\$ 101.380,49	18,36	R\$ 133.058,12	24,10	R\$ 97.626,45	17,68	R\$ 108.153,45	19,59	R\$ 82.072,48	14,87
Acumulado				R\$ 29.806,98	5,40	R\$ 131.187,47	23,76	R\$ 264.245,59	47,86	R\$ 361.872,04	65,54	R\$ 470.025,49	85,13	R\$ 552.097,97	100,00