

Tabela - Eventograma

Item	Descrição da etapa a ser concluída	Prazo		
		Data Inicial	Data Final	Duração em dias
1.1.1	Projeto executivo	1º dia	30º dia	30
1.1.2	Entrega dos elementos do DCM-C	31º dia	75º dia	45
1.1.3	Adequações Cíveis	76º dia	150º dia	75
1.1.4	Montagem da sala-cofre modular	76º dia	150º dia	75
1.1.5	Sistema de distribuição e proteção elétrica	76º dia	150º dia	75
1.1.6	Sistema de climatização do ambiente	76º dia	150º dia	75
1.1.7	Sistema de detecção precoce, convencional e combate a incêndio	76º dia	150º dia	75
1.1.8	Sistema de cabeamento estruturado e racks	76º dia	150º dia	75
1.1.9	Sistema de Segurança: CFTV, Controle de Acesso e Gerenciamento do DCM-C	76º dia	150º dia	75
1.1.10	Serviço de Moving	151º dia	180º dia	30
1.1.11	Transferência de conhecimento e treinamento	151º dia	180º dia	30
			Valor Total (R\$)	

Item	Descrição da etapa a ser concluída	Data Inicial	Duração
1.2	Manutenção mensal dos equipamentos existentes a serem incorporados ao contrato	Após recebimento definitivo (Item 6.10.5)	60 meses